

LAPORAN MONITORING PROYEK
BANDUNGSARI - SALEM Bts.Kab.BREBES

1	NAMA PAKET	PEMBANGUNAN JALAN BANDUNGSARI – SALEM – Bts. Kab. BREBES																		
2	JENIS KEGIATAN	PEMBANGUNAN JALAN																		
3	JENIS PENANGANAN	Pembangunan Jalan Baru dengan lebar 7 m																		
4	SUMBER DANA	APBD																		
5	TAHUN ANGGARAN	2022																		
6	PAGU ANGGARAN																			
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Brebes																		
8	TANGGAL KONTRAK	2022-03-07																		
9	PENYEDIA JASA	PT. NISAJANA HASNA RIZQY																		
10	NILAI KONTRAK	18.469.989.000																		
11	EFEKTIF PENANGANAN	3,70 Km																		
12	MASA PELAKSANAAN	270																		
13	MASA PEMELIHARAAN	270																		
14	TANGGAL PHO	2022-12-01																		
15	TANGGAL FHO	2023-12-01																		
16	PROGRES PEKERJAAN	100																		
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	WAHYUTORO SOETARNO, ST,MT																		
18	NIP	19680720 199803 1 004																		
19	PEMBANGUNAN JALAN BANDUNGSARI – SALEM – Bts. Kab. BREBES  <table><tr><th>PENYEDIA</th><th>NILAI KONTRAK (Rp. Miliar) - KONTRAK</th><th>KONSULTAN PENGHASILAN</th><th>PANJANG EFEKTIF (Km)</th><th>MASA PELAKSANAAN & RENCANA PHO</th><th>PROGRES FISIK</th></tr><tr><td>PT. NISAJANA HASNA RIZQY</td><td>Rp. 18.469.989.000 4000154, 7 Maret 2022</td><td>DY. CHANDRA KUNDIA, TAN</td><td>3,70 Km</td><td>270 Hari Kalender 01 Desember 2022</td><td><table><tr><td>Rencana</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Deviasi</td><td>0,00%</td></tr></table></td></tr></table> Jenis Pembangunan Pembangunan Jalan Baru dengan lebar 7 m, Sepanjang 3700 m PERMASALAHAN Catatan peningkatan harga tenaga	PENYEDIA	NILAI KONTRAK (Rp. Miliar) - KONTRAK	KONSULTAN PENGHASILAN	PANJANG EFEKTIF (Km)	MASA PELAKSANAAN & RENCANA PHO	PROGRES FISIK	PT. NISAJANA HASNA RIZQY	Rp. 18.469.989.000 4000154, 7 Maret 2022	DY. CHANDRA KUNDIA, TAN	3,70 Km	270 Hari Kalender 01 Desember 2022	<table><tr><td>Rencana</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Deviasi</td><td>0,00%</td></tr></table>	Rencana	10.000	Realisasi	10.000	Deviasi	0,00%	Image not found or type unknown
PENYEDIA	NILAI KONTRAK (Rp. Miliar) - KONTRAK	KONSULTAN PENGHASILAN	PANJANG EFEKTIF (Km)	MASA PELAKSANAAN & RENCANA PHO	PROGRES FISIK															
PT. NISAJANA HASNA RIZQY	Rp. 18.469.989.000 4000154, 7 Maret 2022	DY. CHANDRA KUNDIA, TAN	3,70 Km	270 Hari Kalender 01 Desember 2022	<table><tr><td>Rencana</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>10.000</td></tr><tr><td>Deviasi</td><td>0,00%</td></tr></table>	Rencana	10.000	Realisasi	10.000	Deviasi	0,00%									
Rencana	10.000																			
Realisasi	10.000																			
Deviasi	0,00%																			

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

