

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
SALATIGA - KEDUNGJATI / Bts.Kab.DEMAK

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Salatiga - Kedungjati/Bts. Kab. Grobogan (Kab. Semarang)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	1.370.466.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Semarang
8	TANGGAL KONTRAK	2020-04-06
9	PENYEDIA JASA	PT. CITRA CIPTAADIGUNA
10	NILAI KONTRAK	1.370.466.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	150
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-09-02
15	TANGGAL FHO	2023-09-02
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19	 	
20	 	

