


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
BANDUNGSARI - SALEM Bts.Kab.BREBES**

1	NAMA PAKET	Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem Bts. Kab. Brebes (Relokasi) - Jalan Alternatif (Baru)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran Jalan dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	19.900.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Brebes
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-15
9	PENYEDIA JASA	PT. NISAJANA HASNA RIZQY
10	NILAI KONTRAK	19.280.166.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	3,00 Km
12	MASA PELAKSANAAN	270
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2021-12-09
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	1
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		

20



21

