





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
BANDUNGSARI - SALEM Bts.Kab.BREBES**

1	NAMA PAKET	Pembangunan Jalan Bandungsari - Salem - Bts. Kab. Brebes
2	JENIS KEGIATAN	Pembangunan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pembangunan Jalan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Brebes
8	TANGGAL KONTRAK	2023-05-22
9	PENYEDIA JASA	PT. BAKTI PUTRA PELITA
10	NILAI KONTRAK	5.920.815.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1 km
12	MASA PELAKSANAAN	210
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-12-17
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	WAHYUTORO SOETARNO, ST, MT
18	NIP	19680720 199803 1 004
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

