

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
NGADIROJO - GIRIWOYO

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Ngadirojo – Giriwoyo
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Overlay Aspal 2 Lapis dan Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	7.726.093.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Wonogiri
8	TANGGAL KONTRAK	2023-02-24
9	PENYEDIA JASA	CV. Wira Nadi Suaccha
10	NILAI KONTRAK	7.626.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2023-08-22
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

