





DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
MORONGSO - TUWEL - SIRAMPOK

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Morongso (Bts. Kab.Tegal/Pemalang - Tuwel - Sirampok (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBN
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	8.037.687.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Tegal
8	TANGGAL KONTRAK	2024-03-21
9	PENYEDIA JASA	CV. KARYA IKHLAS
10	NILAI KONTRAK	7.934.160.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1.420
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2024-09-13
15	TANGGAL FHO	2025-09-13
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Wahyutoro Soetarno, ST,
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

