



DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
WADASLINTANG - SELOKROMO

1	NAMA PAKET	Beton Pelebaran : 2,65 Km +penanganan longsor dg bored pile +Bangunan Pelengkap
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	30.613.807.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Wonosobo
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-10
9	PENYEDIA JASA	PT. Karya Adi Kencana
10	NILAI KONTRAK	5.841.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	2,65 Km
12	MASA PELAKSANAAN	205
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2020-09-30
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

