





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK  
BUMIAYU - SALEM Bts.Kab.BREBES**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Bumiayu-Salem Bts. Kab. Brebes
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	16.967.019.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Brebes
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-24
9	PENYEDIA JASA	PT. Nisaana Hasna Rizqy
10	NILAI KONTRAK	2.639.480.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1,00 Km
12	MASA PELAKSANAAN	191
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2020-09-30
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

