

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
Jalan Tondano

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Tondano
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Peningkatan Jalan
4	SUMBER DANA	DAK
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	3157144000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kota Pekalongan
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-18
9	PENYEDIA JASA	PT SAKA PILAR UTAMA
10	NILAI KONTRAK	2525449000
11	EFEKTIF PENANGANAN	607 m
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2021-09-14
15	TANGGAL FHO	2022-09-14
16	PROGRES PEKERJAAN	17
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Andry Martha ST,MSi (Kepala Bidang Bina Marga)
18	NIP	197803062005021004
19		

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

