

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
Jalan DI Pandjaitan

1	NAMA PAKET	Rekonstruksi Ruas Jalan DI Pandjaitan
2	JENIS KEGIATAN	Rekonstruksi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Rigid
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	3.000.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pematang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-08-24
9	PENYEDIA JASA	PT. MAESTRA PERSADA SEJAHTERA
10	NILAI KONTRAK	2.909.858.080,1
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	119
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	2021-12-21
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		

20

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

