

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
Jalan Semingkir - Majakerta

1	NAMA PAKET	Rekonstruksi Ruas Jalan Semingkir - Majakerta
2	JENIS KEGIATAN	Rekonstruksi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Aspal
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	2.516.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pemalang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-07-26
9	PENYEDIA JASA	PT. SAKA PILAR UTAMA
10	NILAI KONTRAK	2.460.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	150
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	2021-12-14
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

