


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK  
PATI - KAYEN - SUKOLILO Bts.Kab. GROBOGAN**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo/Bts. Kab. Grobogan (Kab. Pati)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	1.820.048.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Pati
8	TANGGAL KONTRAK	2020-04-03
9	PENYEDIA JASA	PT. Perwita Konstruksi
10	NILAI KONTRAK	1.820.048.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-08-27
15	TANGGAL FHO	2023-08-27
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		

20



21

