

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAAN

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	4.782.870.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Pati
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-19
9	PENYEDIA JASA	PT. PRIMA DUTA KENCANA
10	NILAI KONTRAK	4.782.858.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-09-14
15	TANGGAL FHO	2023-09-14
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

