

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
Jembatan Ganepo

1	NAMA PAKET	Penggantian Jembatan Ganepo (Galeh - Ngrampal) (Kab. Sragen)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1
3	JENIS PENANGANAN	Duplikasi Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	4.924.724.800
7	LOKASI PEKERJAAN	Sragen
8	TANGGAL KONTRAK	2020-04-03
9	PENYEDIA JASA	PT. Bima Agung
10	NILAI KONTRAK	4.924.724.800
11	EFEKTIF PENANGANAN	Abutmen, Dinding Penahan Tanah, Jalan Pendekat
12	MASA PELAKSANAAN	232
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	2020-11-20
15	TANGGAL FHO	2021-05-19
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

