

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
MAGELANG - KALIANGKRIK Bts.Kab.WONOSOBO

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Magelang - Kaliangkrik Bts. Kab Wonosobo (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran 4 menjadi 7 M dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	28500000000
7	LOKASI PEKERJAAN	Magelang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-01
9	PENYEDIA JASA	PT. ADITYA AP
10	NILAI KONTRAK	26770916000
11	EFEKTIF PENANGANAN	4,07 Km
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2021-10-26
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	2
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

