


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**


**LAPORAN MONITORING PROYEK
KEBONAGUNG - Bts.Kab.BATANG**

| | | |
|----|--|---|
| 1 | NAMA PAKET | Peningkatan Jalan Kebonagung - Bts. Kab. Batang (Kab. Pekalongan) |
| 2 | JENIS KEGIATAN | Peningkatan Jalan |
| 3 | JENIS PENANGANAN | Pelebaran 4 menjadi 7 M dan Overlay 2 Lapis |
| 4 | SUMBER DANA | APBD |
| 5 | TAHUN ANGGARAN | 2021 |
| 6 | PAGU ANGGARAN | 10.100.000.000 |
| 7 | LOKASI PEKERJAAN | Kab. Batang |
| 8 | TANGGAL KONTRAK | 2021-03-03 |
| 9 | PENYEDIA JASA | PT. BUMI PURWAKARTA PERKASA |
| 10 | NILAI KONTRAK | 8.750.000.000 |
| 11 | EFEKTIF PENANGANAN | 1,44 Km |
| 12 | MASA PELAKSANAAN | 210 |
| 13 | MASA PEMELIHARAAN | 365 |
| 14 | TANGGAL PHO | 2021-10-05 |
| 15 | TANGGAL FHO | |
| 16 | PROGRES PEKERJAAN | 1 |
| 17 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | Ir. Barkah Widiharsono, MT |
| 18 | NIP | 19640321 199102 1 002 |
| 19 |  | |

20



Image not found or type unknown



21




Image not found or type unknown

