

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
PARAKAN - PATEAN Bts.Kab. TEMANGGUNG

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Parakan - Patean Bts. Kab. Temanggung
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran 4 menjadi 7 m dan Overlay 2 lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	9.950.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Temanggung
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-15
9	PENYEDIA JASA	PT. VALENTARA SARANA RAYA
10	NILAI KONTRAK	9.812.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1,00 Km
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	360
14	TANGGAL PHO	2021-11-09
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	2
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiarsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

