

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Lasem - Sale / Bts. Prov. Jatim
2	JENIS KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran Beton dan Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	Rp10.100.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab Rembang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-03
9	PENYEDIA JASA	PT. GADING KENCANA MULYA
10	NILAI KONTRAK	Rp8.976.861.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2021-08-31
15	TANGGAL FHO	2024-08-31
16	PROGRES PEKERJAAN	6
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

