


**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
AMBARAWA - BANDUNGAN**

| | | |
|----|--|---|
| 1 | NAMA PAKET | Peningkatan Jalan Ambarawa - Bandungan ; Lemahbang - Kaloran / Bts. Kab. Temanggung dan Perbaikan Alinyemen |
| 2 | JENIS KEGIATAN | Penyelenggaraan Jalan Provinsi |
| 3 | JENIS PENANGANAN | Pelebaran Beton dan Overlay 2 Lapis |
| 4 | SUMBER DANA | APBD |
| 5 | TAHUN ANGGARAN | 2021 |
| 6 | PAGU ANGGARAN | Rp10.100.000.000,00 |
| 7 | LOKASI PEKERJAAN | Kab Semarang |
| 8 | TANGGAL KONTRAK | 2021-03-12 |
| 9 | PENYEDIA JASA | PT. BUMI PANEN MAKMUR |
| 10 | NILAI KONTRAK | Rp9.190.783.000,00 |
| 11 | EFEKTIF PENANGANAN | |
| 12 | MASA PELAKSANAAN | 240 |
| 13 | MASA PEMELIHARAAN | 1095 |
| 14 | TANGGAL PHO | |
| 15 | TANGGAL FHO | |
| 16 | PROGRES PEKERJAAN | 2 |
| 17 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT. |
| 18 | NIP | 196305131990031007 |
| 19 |  | |

20



21

