





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
JEPARA - KEDUNGMALANG - PECANGAAN**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Jepara - Kedungmalang - Pecangaan (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	Rp7.957.843.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Jepara
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-17
9	PENYEDIA JASA	PT. PRIMA DUTA KENCANA
10	NILAI KONTRAK	Rp5.940.157.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	11
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		
21	