



**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**LAPORAN MONITORING PROYEK  
JEMBATAN PURANA**

1	NAMA PAKET	Pembangunan Jembatan Purana
2	JENIS KEGIATAN	Pembangunan Jembatan
3	JENIS PENANGANAN	
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	2.850.000.400,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pematang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-10-20
9	PENYEDIA JASA	PT. FANIDITA SARANA
10	NILAI KONTRAK	2.379.705.015,69
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	90
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		

20

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

