





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
JEPARA - KELING / Bts.Kab.PATI**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Jepara - Keling
2	JENIS KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran Beton dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	Rp10.100.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Jepara
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-05
9	PENYEDIA JASA	PT. BOKAMA REKA JAYA
10	NILAI KONTRAK	Rp8.792.223.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	9
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

