

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
Ngraho - Ketuwan

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Ngraho-Ketuan
2	JENIS KEGIATAN	Perkerasan Jalan Beton
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Jalan Beton
4	SUMBER DANA	DAK
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	4500000000
7	LOKASI PEKERJAAN	Blora
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-17
9	PENYEDIA JASA	PT. Hibat Diza Sempurna
10	NILAI KONTRAK	4236570000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1150,3 x 4,5 meter
12	MASA PELAKSANAAN	170
13	MASA PEMELIHARAAN	730
14	TANGGAL PHO	2021-09-02
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	98
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Nidzamudin Al Hudda, S.T
18	NIP	19720326 200604 1 005

19



20



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

