

**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR**

1	NAMA PAKET	PENINGKATAN JALAN LASEM – SALE/BTS. PROV. JATIM
2	JENIS KEGIATAN	PENINGKATAN JALAN
3	JENIS PENANGANAN	Overlay 2 Lapis dan Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2022
6	PAGU ANGGARAN	9.250.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Rembang
8	TANGGAL KONTRAK	2022-03-10
9	PENYEDIA JASA	CV. Hokage
10	NILAI KONTRAK	8.977.031.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	1.714
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2022-09-12
15	TANGGAL FHO	2023-09-12
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	AGUS APRIYANTO, ST.MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

