

**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR**

1	NAMA PAKET	PRESERVASI JALAN LASEM - SALE/BTS. JATIM (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Overlay Aspal 2 Lapis & Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBN
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	17064240000
7	LOKASI PEKERJAAN	Rembang
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-08
9	PENYEDIA JASA	PT. Larissa Jaya Konstruksi
10	NILAI KONTRAK	16057483000
11	EFEKTIF PENANGANAN	2 Km
12	MASA PELAKSANAAN	299
13	MASA PEMELIHARAAN	299
14	TANGGAL PHO	2023-12-31
15	TANGGAL FHO	2024-12-31
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

