





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK  
TODANAN - NGAWEN**

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | NAMA PAKET  | Peningkatan Jalan Todanan - Ngawen   |
| 2  | JENIS KEGIATAN  | Pelebaran Jalan  |
| 3  | JENIS PENANGANAN  | Overlay Aspal 2 Lapis dan Perkerasan Beton   |
| 4  | SUMBER DANA   | APBD   |
| 5  | TAHUN ANGGARAN  | 2023   |
| 6  | PAGU ANGGARAN   | 7.700.000.000  |
| 7  | LOKASI PEKERJAAN  | Kab. Grobogan  |
| 8  | TANGGAL KONTRAK   | 2023-02-24   |
| 9  | PENYEDIA JASA   | CV. Surya Duta Perkasa   |
| 10 | NILAI KONTRAK   | 7.600.000.000  |
| 11 | EFEKTIF PENANGANAN  | 1.337 m  |
| 12 | MASA PELAKSANAAN  | 180  |
| 13 | MASA PEMELIHARAAN   | 1095   |
| 14 | TANGGAL PHO   | 2023-08-22   |
| 15 | TANGGAL FHO   |  |
| 16 | PROGRES PEKERJAAN   | 100  |
| 17 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN   | Agus Apriyanto, ST. MT   |
| 18 | NIP   | 19690425 199603 1 002  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

