





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
PARAKAN - PATEAN Bts.Kab. TEMANGGUNG**

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Ruas Parakan - Patean
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran & Overlay 2 lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Temanggung
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-20
9	PENYEDIA JASA	CV. NAFEZZA KARYA
10	NILAI KONTRAK	3.565.952.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1 km
12	MASA PELAKSANAAN	120
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-07-17
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	WAHYUTORO SOETARNO, ST, MT
18	NIP	19680720 199803 1 004
19	 <p>4 Jul 2023 07:27:37 Jalan Raya Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Jawa Tengah</p>	 <p>4 Jul 2023 07:28:28 no.3-Jalan Sukorejo - Parakan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung Jawa Tengah</p>
20	<p>Image not found of type unknown</p> 	<p>Image not found of type unknown</p> 

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

