




**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
JEMBATAN GANEFO SRAGEN**

1	NAMA PAKET	Pembangunan Jembatan Ganepo Sragen (Galeh – Ngrampal) dan Bangunan Pelengkap (Lanjutan)
2	JENIS KEGIATAN	Pembangunan Jembatan
3	JENIS PENANGANAN	Pembangunan Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	12.000.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Sragen
8	TANGGAL KONTRAK	2023-05-22
9	PENYEDIA JASA	CV. Bintang Samudra
10	NILAI KONTRAK	11.101.107.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	215
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2023-12-25
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

