





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
DEMAK - GODONG**

1	NAMA PAKET	Rekonstruksi Jalan Demak - Godong
2	JENIS KEGIATAN	Rekonstruksi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	8.000.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Demak
8	TANGGAL KONTRAK	2023-02-24
9	PENYEDIA JASA	CV. BSM 44
10	NILAI KONTRAK	7.928.201.370
11	EFEKTIF PENANGANAN	1000 m
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2023-10-21
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

