





**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK  
MAGELANG - KALIANGKRIK Bts.Kab.WONOSOBO**

1	NAMA PAKET	Preservasi Jalan Magelang - Kaliangkrik - Sapuran
2	JENIS KEGIATAN	Preservasi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	- Pelebaran & Overlay 2 lapis, - Panjang Penanganan Efektif : 4,8 km, - Pemeliharaan Rutin Kondisi Sepanjang 32,03 km
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Wonosobo
8	TANGGAL KONTRAK	2023-04-06
9	PENYEDIA JASA	PT. ADITYA AP
10	NILAI KONTRAK	15.664.526.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	4,8 km
12	MASA PELAKSANAAN	209
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-10-31
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	WAHYUTORO SOETARNO, ST, MT
18	NIP	19680720 199803 1 004
19		
20		

21

