

**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
SINGGET - DOPLANG - CEPU**





1	NAMA PAKET	BPJ Wilayah Purwodadi 2
2	JENIS KEGIATAN	Perkuatan Pilar
3	JENIS PENANGANAN	Pekerjaan Perkuatan Pilar sepanjang 40 m
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	962.509.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	PURWODADI
8	TANGGAL KONTRAK	2023-06-23
9	PENYEDIA JASA	CV. PILAR NUSA
10	NILAI KONTRAK	962.509.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	-
12	MASA PELAKSANAAN	120
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2023-10-16
15	TANGGAL FHO	2023-10-16
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Binawan Nur Tjahjono, SE , MM
18	NIP	50098614
19	 <p>Elastomer Pecah</p>	 <p>Beton buhal Retak sepanjang lebar jembatan</p>
20	 <p>Beton buhal miring, karena kemungkinan pilar jembatan amblas sehingga berbenturan dengan lantai jembatan.</p>	 <p>Beton buhal Retak Menanjang</p>



Image not found or type unknown

