



**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK**  
**JEPARA - KELING / Bts.Kab.PATI**

1	NAMA PAKET	Rehabilitasi Ruas Jalan Jepara - Keling
2	JENIS KEGIATAN	Rehabilitasi Ruas Jalan Jepara - Keling
3	JENIS PENANGANAN	Rehabilitasi Ruas Jalan Jepara - Keling
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	2,511,519,000
7	LOKASI PEKERJAAN	PATI
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-06
9	PENYEDIA JASA	CV. LARISSA KONTRUKSI
10	NILAI KONTRAK	2,511,519,000
11	EFEKTIF PENANGANAN	-
12	MASA PELAKSANAAN	45
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-05-19
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Api Diana Prasetyaji, ST. MT
18	NIP	500 131 707
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

