

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
SAPURAN - KALIANGKRIK Bts.Kab.MAGELANG

1	NAMA PAKET	PROGRES KEGIATAN KERUSAKAN KHUSUS PERUBAHAN TAHUN 2023 PER TANGGAL 30 NOVEMBER 2023
2	JENIS KEGIATAN	KERUSAKAN LONGSORAN BAHU JALAN RUAS SAPURAN KALIANGKRIK KM.MGL 22+800
3	JENIS PENANGANAN	KERUSAKAN LONGSORAN BAHU JALAN RUAS SAPURAN KALIANGKRIK KM.MGL 22+800
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	199.785.000
7	LOKASI PEKERJAAN	WONOSOBO
8	TANGGAL KONTRAK	2023-11-13
9	PENYEDIA JASA	SUGENG RIYANTO, ST.
10	NILAI KONTRAK	190.515.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	35
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	88
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Dewa Puji Santosa, ST
18	NIP	110063620
19	 <p style="text-align: center;">PEKERJAAN PENANGANAN KHUSUS RUAS JALAN SAPURAN - KALIANGKRIK KM 22+800</p>	

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

