



**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK**  
**WADASLINTANG - SELOKROMO**

1	NAMA PAKET	PROGRES KEGIATAN KERUSAKAN KHUSUS PERUBAHAN TAHUN 2023 PER TANGGAL 30 NOVEMBER 2023
2	JENIS KEGIATAN	Pengadaan Bahan/ material Untuk Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Longsor Ruas Wadaslintang - Selokromo Km. Mgl. 121+600
3	JENIS PENANGANAN	Pengadaan Bahan/ material Untuk Penanganan Kerusakan Longsoran Bahu Jalan Longsor Ruas Wadaslintang - Selokromo Km. Mgl. 121+600
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	199.690.000
7	LOKASI PEKERJAAN	WONOSOBO
8	TANGGAL KONTRAK	2023-11-14
9	PENYEDIA JASA	CV. MAWAR BIRU
10	NILAI KONTRAK	192.230.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	35
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	90
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Dewa Puji Santosa, ST
18	NIP	110063620
19	 <p style="text-align: center;">PEKERJAAN PENANGANAN KHUSUS RUAS JALAN WADASLINTANG - SELOKROMO KM 121+600</p>	<p style="text-align: center;">Image not found or type unknown</p> 

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

