





DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
DEMAK - GODONG

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Demak - Godong
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Penggantian Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	8.420.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Demak
8	TANGGAL KONTRAK	2024-04-16
9	PENYEDIA JASA	CV. GrahaSentosa
10	NILAI KONTRAK	8.306.393.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1 km
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	240
14	TANGGAL PHO	2024-12-11
15	TANGGAL FHO	2025-12-11
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

