



DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
PARAKAN - PATEAN Bts.Kab. TEMANGGUNG

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Parakan - Patean/Bts. Kab. Kendal/Temanggung (DAK)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBN
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	20.087.385.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Temanggung
8	TANGGAL KONTRAK	2024-06-21
9	PENYEDIA JASA	PT. SELO KENCONO PUTRA PERSADA
10	NILAI KONTRAK	18.898.703.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	2.350
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2024-12-17
15	TANGGAL FHO	2027-12-17
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Wahyutoro Soetarno, ST,
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

