



DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
JL. BRIJEND SUDIARTO (SEMARANG)

1	NAMA PAKET	Core Team : Perencanaan Jalan; Perencanaan Jembatan; Perencanaan Geoteknik; Perencanaan Geodesi
2	JENIS KEGIATAN	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Jembatan
3	JENIS PENANGANAN	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Jembatan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	2510000000
7	LOKASI PEKERJAAN	Seluruh Ruas Jalan Provinsi di Jawa Tengah
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-05
9	PENYEDIA JASA	-
10	NILAI KONTRAK	2432067000
11	EFEKTIF PENANGANAN	-
12	MASA PELAKSANAAN	302
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2021-12-31
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	10
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Rudi Widiatmanto, MT
18	NIP	19640718 199108 1 001
19		
20		

21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

