

**DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN MONITORING PROYEK
JEMBATAN CENDANA**

1	NAMA PAKET	Pembangunan Jembatan Cendana di Ruas Jalan Gapura - Wanarata
2	JENIS KEGIATAN	Pembangunan Jembatan
3	JENIS PENANGANAN	
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	713.735.189,86
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pemalang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-10-30
9	PENYEDIA JASA	CV.SARIMULIA
10	NILAI KONTRAK	800.000.600,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	80
13	MASA PEMELIHARAAN	360
14	TANGGAL PHO	2021-12-19
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		

20

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



21

Image not found or type unknown




Image not found or type unknown

