DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Lasem - Sale/Bts. Prov. Jatim (Kab. Rembang)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	1.910.716.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Pati
8	TANGGAL KONTRAK	2020-04-03
9	PENYEDIA JASA	PT. Jaya Sempurna Sakti
10	NILAI KONTRAK	1.910.716.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	150
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-08-28
15	TANGGAL FHO	2023-08-28
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

21	10 Des 2020 09:38:42 Jalan Jatirogo-Sedan Karas Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah	10 Des 2020 09:30:48 Jalan Jatirogo-Sedan Karas Sedan Kabupaten Rembang Jawa Tengah