DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
SURAKARTA-GEMOLONG-GEYER Bts.Kab.Purwodadi

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Surakarta - Gemolong - Geyer/Bts. Kab. Grobogan (Kab. Sragen)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 1
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	5.300.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Purwodadi
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-11
9	PENYEDIA JASA	PT. Jaya Sempurna Sakti
10	NILAI KONTRAK	5.300.000.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	150
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2020-07-27
15	TANGGAL FHO	2023-07-27
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

21	10 Des 2020 14.56.42 Jalan Solo - Purwodadi Jetis Karangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Jawa Tengah	10 Des 2020 15.37.06 Jalan Solo - Purwodadi Pendem Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen Jawa Tengah