DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
NGADIROJO - GIRIWOYO

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Ngadirojo - Giriwoyo (Kab. Wonogiri)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan Provinsi di Wilayah Timur 2
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Semen+Pelebaran Beton+Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2020
6	PAGU ANGGARAN	3.682.203.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Wonogiri
8	TANGGAL KONTRAK	2020-03-11
9	PENYEDIA JASA	PT. PONCOREDJO
10	NILAI KONTRAK	3.682.203.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2020-09-04
15	TANGGAL FHO	2021-09-04
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		

20	 	
21	  	  