DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
SIDAREJA - CUKANGLEULEUS

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Sidareja Cukangleuleus
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Perkerasan Beton Lebar 7 M
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	10.100.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab. Cilacap
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-03
9	PENYEDIA JASA	PT. CAHAYA SEMPURNA SEJATI
10	NILAI KONTRAK	9.828.858.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1,00 Km
12	MASA PELAKSANAAN	240
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	2021-10-28
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	14
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. Barkah Widiharsono, MT
18	NIP	19640321 199102 1 002
19		
20		

21		