DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

Jalan Comal Baru - Cibiyuk, Jalan Ujunggede - Comal Baru dan Jalan Ujunggede - Purwoharjo

1	NAMA PAKET	Rekonstruksi Jalan Comal Baru - Cibiyuk, Jalan Ujunggede - Comal Baru, dan Jalan Ujunggede - Purwoharjo
2	JENIS KEGIATAN	Rekonstruksi Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Aspal
4	SUMBER DANA	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	2.550.000.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Pemalang
8	TANGGAL KONTRAK	2021-08-12
9	PENYEDIA JASA	PT. ADITAMA MANUNGGAL
10	NILAI KONTRAK	2.473.155.493,67
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	135
13	MASA PEMELIHARAAN	180
14	TANGGAL PHO	2021-11-10
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	
18	NIP	
19		
20		

21		