DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
KARANGANYAR - TAWANGMANGU - KALISORO

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Karanganyar - Tawamangu - Kalisoro (Kab. Karanganyar)
2	JENIS KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
3	JENIS PENANGANAN	Pelebaran Beton dan Overlay 2 Lapis
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2021
6	PAGU ANGGARAN	Rp5.000.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kab Karanganyar
8	TANGGAL KONTRAK	2021-03-12
9	PENYEDIA JASA	PT. KARYAJATI TATA MANDIRI
10	NILAI KONTRAK	Rp4.685.035.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	365
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	13
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Ir. EKO BUDIHARTANTO, MT.
18	NIP	196305131990031007
19		
20		

21		Image not found or type unknown