


DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

LASEM - SALE Bts.PROV.JAWA TIMUR

1	NAMA PAKET	PENINGKATAN JALAN LASEM – SALE/BTS. PROV. JATIM
2	JENIS KEGIATAN	PENINGKATAN JALAN
3	JENIS PENANGANAN	Overlay 2 Lapis dan Perkerasan Beton
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2022
6	PAGU ANGGARAN	9.250.000.000,00
7	LOKASI PEKERJAAN	Kabupaten Rembang
8	TANGGAL KONTRAK	2022-03-10
9	PENYEDIA JASA	CV. Hokage
10	NILAI KONTRAK	8.977.031.000,00
11	EFEKTIF PENANGANAN	1.714
12	MASA PELAKSANAAN	180
13	MASA PEMELIHARAAN	1095
14	TANGGAL PHO	2022-09-12
15	TANGGAL FHO	2023-09-12
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	AGUS APRIYANTO, ST.MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		Image not found or type unknown

20	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 
21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 