DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

JUWONO - TODANAN Bts.Kab.BLORA

1	NAMA PAKET	Rehabilitasi Ruas Jalan Juwana – Todanan/Bts. Kab. Blora
2	JENIS KEGIATAN	Rehabilitasi Ruas Jalan Juwana – Todanan/Bts. Kab. Blora
3	JENIS PENANGANAN	Rehabilitasi Ruas Jalan Juwana – Todanan/Bts. Kab. Blora
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	2,514,085,000
7	LOKASI PEKERJAAN	PATI
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-09
9	PENYEDIA JASA	CV. LARISSA KONTRUKSI
10	NILAI KONTRAK	2,514,085,000
11	EFEKTIF PENANGANAN	-
12	MASA PELAKSANAAN	45
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-05-22
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Api Diana Prasetiyaji, ST. MT
18	NIP	500 131 707
19		
20		

21		Image not found or type unknown