
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
BUMIAYU - SIRAMPOK

1	NAMA PAKET	Pembuatan Dinding Penahan Tanah(DPT) Ruas Jalan Bumiayu - Sirampok
2	JENIS KEGIATAN	Rehabilitas Jalan
3	JENIS PENANGANAN	Pembuatan Dinding Penahan Tanah
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	199.997.000
7	LOKASI PEKERJAAN	
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-24
9	PENYEDIA JASA	
10	NILAI KONTRAK	199.600.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	90
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	2023-11-30
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Adi Sudaryanto, ST
18	NIP	19810519200009031009
19		
20		Image not found or type unknown

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 