

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA

PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK

KERSANA - BANDUNGSARI

1	NAMA PAKET	pekerjaan pelebaran ruas jalan kersana-bandungsari
2	JENIS KEGIATAN	pekerjaan pelebaran jalan
3	JENIS PENANGANAN	pelebaran ruas jalan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	199.998.000
7	LOKASI PEKERJAAN	kabupaten brebes
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-15
9	PENYEDIA JASA	
10	NILAI KONTRAK	199.892.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	45
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Rubiyanto, ST, M.Si
18	NIP	500 089 221
19		
20		Image not found or type unknown 

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 