
DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
MORONGSO - TUWEL - SIRAMPOK

1	NAMA PAKET	pekerjaan pelebaran ruas jalan morongso/BTS. Kab. Pemalang-Tuwel-Sirampok
2	JENIS KEGIATAN	rehabilitasi jalan
3	JENIS PENANGANAN	pelebaran ruas jalan
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2023
6	PAGU ANGGARAN	199.998.000
7	LOKASI PEKERJAAN	kabupaten pemalang
8	TANGGAL KONTRAK	2023-03-01
9	PENYEDIA JASA	
10	NILAI KONTRAK	199.652.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	
12	MASA PELAKSANAAN	45
13	MASA PEMELIHARAAN	
14	TANGGAL PHO	
15	TANGGAL FHO	
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Teguh Dwi Haryanto, ST,MT
18	NIP	19760127200112 1 002
19		
20	Image not found or type unknown	Image not found or type unknown

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 