

DPU BINA MARGA & CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN MONITORING PROYEK
GALEH - NGRAMPAL

1	NAMA PAKET	Peningkatan Jalan Galeh-Ngrampal (Pekerjaan Pelebaran Jalan)
2	JENIS KEGIATAN	Peningkatan Jalan
3	JENIS PENANGANAN	
4	SUMBER DANA	APBD
5	TAHUN ANGGARAN	2024
6	PAGU ANGGARAN	8.847.152.000
7	LOKASI PEKERJAAN	Sragen
8	TANGGAL KONTRAK	2024-04-02
9	PENYEDIA JASA	CV. Jasem Makmur Abadi
10	NILAI KONTRAK	8.836.116.000
11	EFEKTIF PENANGANAN	1 km
12	MASA PELAKSANAAN	210
13	MASA PEMELIHARAAN	210
14	TANGGAL PHO	2024-10-28
15	TANGGAL FHO	2025-10-28
16	PROGRES PEKERJAAN	100
17	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	Agus Apriyanto, ST. MT
18	NIP	19690425 199603 1 002
19		
20		Image not found or type unknown 

21	Image not found or type unknown 	Image not found or type unknown 